

DEPARTAMENTO DE SANTANDER



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones





VOTOS SEGUNDA VUELTA

594.334 (60,54%)

SANTANDER



MAURICIO AGUILAR HURTADO

Ingeniero Industrial; Especialista en Gerencia Pública de la Universidad de Santander (UDES), en Alta Gerencia de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y en Gestión de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (Valencia - España). Se ha desempeñado como Senador de la República en los periodos (2010-2014) y (2014 -2018)

Partido: Coalición G.S.C. – Partido Conservador
Votos: 380.704

ENCUENTROS CONSTRUYENDO PAÍS

3

TOTAL DE COMPROMISOS
155 por valor de \$4,18 Billones

COMPROMISOS TERMINADOS
Y EN EJECUCIÓN
147 por valor de \$4,17 Billones
(95%)

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2021

Asignaciones Directas
\$363.756 Millones

Departamento: \$167.235 Millones

Municipios: \$196.521 Millones

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN REGIONALIZADO 2020

\$ 1,51 BILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN REGIONALIZADO 2021

\$ 1,82 BILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN REGIONALIZADO 2022

\$ 2,54 BILLONES DE PESOS

— Población 2.280.908 habitantes	— Extensión 30.537 km ²
— Número de Municipios 87	— Población Urbana 1.745.543 (76,5%)

— Actividades Económicas

Industrias manufactureras 18,74%

Comercio al por mayor y al por menor
13,7%

Construcción 8,62%

— Pobreza

Pobreza monetaria
710.503 habitantes
(31,15%)

Pobreza Monetaria extrema
125.445 habitantes
(5,5%)

Pobreza multidimensional
666.025 habitantes
(29,2%)

Coefficiente Gini
0,477

— Aseguramiento

Régimen Subsidiado
44,30%

Régimen Contributivo
52,45%

Régimen Especial
3,25%

— Área Ecosistemas

Estratégicos

Área total 790.836,4 Ha 25,84%

Área de humedales 259.474 Ha 8,49%



El futuro es de todos

Consejería Presidencial para las Regiones

— Cobertura Acueducto	84,9%
— Cobertura Alcantarillado	75,8%
— Cobertura Eléctrica	94,7%
— Penetración Banda Ancha	15,6%
— Déficit Cuantitativo Vivienda	7,9%
— Déficit Cualitativo Vivienda	25,5%
— Cobertura Educación Total	96,25%
— Cobertura Educación Superior	64,41%
— Tasa de Repitencia	1,92%
— Tasa de Deserción	3,02%
— Tasa de Analfabetismo	3,98%
— Tasa de Homicidio (x cada 100 mil habitantes)	11,6
— Tasa de Hurtos (x cada 100 mil habitantes)	587

SANTANDER

Inversión Gobierno

TRANSPORTE



- **Inversión Total: \$ 14,43 Billones**
- Compromiso por Colombia: \$5,17 Billones / 7 Proyectos
- Inversión Ejecutada: \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- Inversión en Ejecución: \$8,79 Billones / 102 Proyectos
 - ANI: \$ 7,58 Billones / 4 Proyectos
 - Invias \$ 1,15 Billones / 96 proyectos
 - Red Nacional - \$ 957.283 Millones / 11 proyectos
 - Vías Terciarias - \$195.512 Millones / 85 proyectos
 - Aeronáutica civil: \$ 57.470 Millones / 2 proyectos
- Inversión proyectos en estructuración: \$2,45 Billones / 5 proyectos

VIVIENDA



- **Inversión Total: \$ 280.810 Millones**
- Compromiso por Colombia: \$ 33.677 Millones / 13 proyectos de agua potable y saneamiento básico
- Inversión Ejecutada \$ 133.402 Millones / 13 Proyectos de Agua y Saneamiento Básico / 5 Proyectos de Vivienda / 1 Programa / 580 viviendas nuevas
- Inversión en Ejecución \$ 113.731 Millones / 6 Proyectos de Vivienda / 2 Proyectos de Agua y Saneamiento Básico

MINAS Y ENERGÍA



- **Inversión Total: \$ 764.551 Millones**
- Compromiso por Colombia: \$ 755.800 Millones / 1 Proyecto
- Inversión en Ejecución: \$8.751 Millones / 2 Proyectos

SENA

- Inversión Total: \$57.603
- Inversión Ejecutada: \$55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- Inversión en ejecución: \$2.158 Millones / 1 Proyecto



AMBIENTE



- Siembra y Reforestación: 1.667.382 árboles sembrados

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO



- **Inversión Total: \$ 54.121 Millones**
- Compromiso por Colombia: \$ 23.251 Millones / 2 proyectos
- Inversión Ejecutada: \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos

TOTAL DEPARTAMENTAL

- **Total de inversión: \$ 23 billones**
- Compromiso por Colombia: \$ 6,02 billones / 30 proyectos
- Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas
- Inversión en Ejecución: \$ 9,14 Billones / 159 Proyectos / 2 Programa
- Inversión proyectos en estructuración: \$2,51 billones / 6 proyectos
- Otras Inversiones:
 - Inversión Social: \$ 1,55 Billones / 9 Programas / 632.796 Beneficiarios
 - Siembra y Reforestación: 1.667.382 árboles sembrados
 - Pacto Funcional Santander: \$1.944.333 Millones inversión total \$1.332.993 aportes nación (69%)
- Pacto Bicentenario: \$3,72 Billones inversión total / \$2,45 billones aporte GN

AGRICULTURA



- Inversión Ejecutada: \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- Crédito de fomento agropecuario: \$ 4,05 Billones / 96.449 créditos
 - Línea especial de crédito: \$ 282.552 Millones / 15.034 créditos
 - Agricultura por contrato: \$ 84.600 Millones / 12.951 productores
 - Cadenas agrícolas: \$ 1.076 Millones
 - Alianzas productivas: \$ 7.358 Millones / 1.241 beneficiarios
 - Vivienda interés: \$ 10.457 Millones / 373 beneficiarios
 - Restitución de tierras: \$ 1.058 Millones / 31 familias
 - Incentivo al Seguro Agropecuario: \$ 5.023 Millones / 8.567 Ha
 - Formalización de tierras: 834 títulos formalizados

MIN HACIENDA

- **Inversión Total: \$ 223.756 Millones**
- PAEF: \$ 222.672 Millones / Empresas: 6.289 / Empleados: 147.483
- Subsidio al empleo jóvenes: \$ 1.084 Millones / Empresas: 344 / Empleados: 3.616

DEPORTE



- **Inversión Total: \$ 49.988 Millones**
- Compromiso por Colombia: \$ 44.944 Millones / 7 Proyectos
- Inversión Ejecutada: \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos



SANTANDER

Inversión Gobierno

MINTIC



- **Inversión Total: \$ 112.556 Millones**
- **Inversión Ejecutada:** \$ 20.525 Millones / 4 Programas / 1.208.803 beneficiarios
 - 87 zonas digitales urbanas.
 - 128 zonas digitales rurales.
 - 6.539 terminales de cómputo.
 - 7.306 hogares conectados.
- **Inversión en Ejecución:** \$92.031 Millones / 1 Programa
 - 645 centros digitales.

PROSPERIDAD SOCIAL



- **Inversión Total: \$ 1,27 Billones**
- **Inversión Ejecutada:** \$29.522 Millones / 19 Proyectos de infraestructura / 108.319 beneficiarios
- **Inversión en Ejecución:** \$12.585 Millones / 11 Proyectos de infraestructura / 29.791 beneficiarios
- **Transferencias Monetarias:** \$1,22 Billones / 5 Programas / 450.512 Beneficiarios

CULTURA

- **Inversión Total:** \$240.251 Millones
- **Inversión ejecutada:** \$240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos
- **Inversión en ejecución:** \$152 Millones / 1 Programa

FONDO DE ADAPTACIÓN

- **Inversión Total: \$10.056 millones**
- **Inversión ejecutada:** \$2.669 Millones / 2 Proyectos
- **Inversión en Ejecución:** \$7.387 Millones / 1 Proyecto

TOTAL DEPARTAMENTAL

- **Total de inversión: \$ 23 billones**
- **Compromiso por Colombia:** \$ 6,02 billones / 30 proyectos
- **Inversión Ejecutada:** \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas
- **Inversión en Ejecución:** \$ 9,14 Billones / 159 Proyectos / 2 Programa
- **Inversión proyectos en estructuración:** \$2,51 billones / 6 proyectos
- **Otras Inversiones:**
 - **Inversión Social:** \$ 1,55 Billones / 9 Programas / 632.796 Beneficiarios
 - **Siembra y Reforestación:** 1.667.382 árboles sembrados
 - **Pacto Funcional Santander:** \$1.944.333 Millones inversión total / \$1.332.993 aportes nación (69%)
- **Pacto Bicentenario:** \$3,72 Billones inversión total / \$2,45 billones aporte GN

UNGRD

- **Inversión Ejecutada:** \$15.679 Millones / 2 Proyectos.

EDUCACIÓN



- **Inversión Total: \$ 173.283 Millones**
 - **Inversión Ejecutada:** \$ 6.895 Millones / 3 Instituciones educativas / 3.084 beneficiarios
 - **Inversión en Ejecución:** \$62.759 Millones / 21 Instituciones educativas / 17.522 beneficiarios
 - **Generación E:** \$ 92.627 Millones / 19.677 estudiantes
 - **Fondo Solidario para la Educación:** \$11.002 Millones / 11.508 estudiantes
- Inversión en Estructuración:** \$60.000 Millones / 1 proyecto

JUSTICIA

- **Inversión Ejecutada:** \$95.253 Millones / 1 proyecto

INTERIOR



- **Inversión Total:** \$37.354 Millones
- **Inversión Ejecutada:** \$7.488 Millones / 6 proyectos.
- **Inversión en Ejecución:** \$29.866 Millones / 11 proyectos.

SALUD

- **Inversión Total: \$ 17.326 Millones**
- **Inversión Ejecutada:** \$9.502 Millones / 4 proyectos.
- **Inversión en Ejecución:** \$ 7.824 Millones / 1 proyecto

ICBF



- **Total inversión: \$ 717.251 millones**
- **Inversión ejecutada:** \$712.576 millones / 1 proyecto de infraestructura / 10 Programas / 347.728 beneficiarios
- **Inversión en Ejecución:** \$4.675 Millones / 1 proyecto de infraestructura



TOTAL DEPARTAMENTAL

\$ 6,02 billones / 30 proyectos

TRANSPORTE



- \$ 5,17 Billones
- 7 Proyectos
- 63.500 Empleos
- 4.768.228 Beneficiarios

PROYECTOS

RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - BARBOSA – GIRÓN - PIEDECUESTA):
 \$525.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 4.165 Empleos
 1.620.362 Beneficiarios
 Longitud: 94 Km / Avance obra: 1%
Fecha adjudicación: 31 Mar 2021
Fecha inicio: Jun 2021
Fecha estimada terminación: Dic 2026

Zipaquirá - Chiquinquirá - Barbosa
 Interventoría: \$ 33.500 Millones
PACTO BICENTENARIO

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL
 \$350.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 2.953 empleos
 284.464 beneficiarios
 Longitud: 82 Km/ Avance obra: 1%
Fecha adjudicación: 31 Mar 2021
Fecha inicio: Jun 2021
Fecha estimada terminación: Jun 2026
PACTO BICENTENARIO

TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (DUITAMA – PAMPLONA):
 \$180.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 2.982 empleos
 1.325.892 beneficiarios
 Longitud: 305 Km/ Avance obra: 16%
Fecha inicio: Mar 2021
Fecha estimada terminación: Jul 2022

TRONCAL MAGDALENA C2: BARRANCABERMEJA - SAN ROQUE (5G):
 \$3,6 billones
SIN CONTRATAR
 47.947 empleos
 220.053 beneficiarios
 Longitud: 272 Km
Estructuración Finalizada
Fecha estimada adjudicación: Primer semestre 2022
CONCESIONES DEL BICENTENARIO

TRANSVERSAL DEL CARARE (BARBOSA - PUERTO ARAUJO):
 \$90.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 1.338 empleos
 914.930 beneficiarios
 Longitud: 197 Km/ Avance obra: 38,3%
Fecha adjudicación: DIC 2020
Fecha de inicio: Mar 2021
Fecha estimada terminación: Jul 2022

CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (CUROS-MÁLAGA):
 \$320.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 2.595 Empleos
 206.343 Beneficiarios
 Longitud: 63 Km/ Avance obra: 2%
Fecha adjudicación 8 Abr 2021
Fecha firma contrato: 13 Abr de 2021
Fecha inicio: 3 Septiembre de 2021
Fecha estimada terminación: Sep 2027

GVI SANTANDER GIRÓN - FLORIDABLANDA (RETORNOS ANILLO VIAL):
 \$100.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 1.520 empleos
 196.184 beneficiarios
 Longitud 451 Km / Avance obra: 30%
Fecha adjudicación: DIC 2020
Fecha inicio: Mar 2021
Fecha estimada de terminación: Jul 2022

TOTAL DEPARTAMENTAL

\$ 6,02 billones / 30 proyectos

MINAS Y ENERGÍA



- \$ 755.800 Millones
- 1 Proyecto
- 200 Empleos

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO



- \$ 23.251 Millones
- 2 Proyectos
- 138 Empleos
- 64.896 Beneficiarios

PROYECTOS

PILOTO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL PPII EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

\$ 755.800 Millones

EN EJECUCIÓN

200 empleos hasta 2022

Avance 52%

Fecha inicio: 30 Sep 2020

Fecha estimada terminación: Jul 2022

- ANLA solicitó información adicional a Ecopetrol (62 requerimientos) en el marco de la evaluación del EIA para otorgar Licencia Ambiental. Plazo máximo de entrega de información adicional, el 7 de enero 2022.

- El 19 de enero de 2022, ANLA solicitará pronunciamiento a entidades sobre el EIA. - Avance en el diseño de la red de monitoreo sísmológico.

RESTAURACIÓN DE LA CASONA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL

\$ 10.425 Millones

EN CONTRATACIÓN

120 empleos

54.687 beneficiarios

Fecha estimada terminación: Abr 2022

PARQUE TEMÁTICO LINEAL ALUSIVO A LA BATALLA DE PIENTA – CHARALÁ

\$ 12.826 Millones

EN EJECUCIÓN

18 empleos

10.209 beneficiarios

Avance Obra: 47%

Fecha inicio: 15 Feb 2021

Fecha estimada terminación: Jul 2022

TOTAL DEPARTAMENTAL

\$ 6,02 billones / 30 proyectos

DEPORTE



- \$ 44.944 Millones
- 7 Proyectos
- 3.615 Empleos
- 239.551 Beneficiarios

PROYECTOS

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER

\$28.346 Millones
EN CONTRATACIÓN
 1.224 empleos generados
 171.904 beneficiarios

Obra contratada sin que se madurara el proyecto. Al respecto se enviaron los oficios correspondientes a la dirección y al Ministro en su momento, y desde el despacho en ese entonces se envió comunicación a Procuraduría.

CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA, LOSA DE CONCRETO Y GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ SEDE A DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER

\$895 Millones
EN EJECUCIÓN
 129 Empleos
 3.227 Beneficiarios
Fecha de inicio: Jul 2021
Fecha estimada terminación: Ene 2022
 Avance de obra: 59%

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA Y PISTA DE PATINAJE RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER

\$2.803 Millones
EN EJECUCIÓN
 404 Empleos
 6.460 Beneficiarios
Fecha inicio: Jul 2021
Fecha estimada terminación: May 2022
 Avance de obra: 38%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ESPACIOS PARA EL DISFRUTE RECREATIVO EN EL ESTADIO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA

\$3.034 Millones
EN EJECUCIÓN
 437 Empleos generados
 4.373 Beneficiarios
Fecha de inicio: JUL 2021
Fecha estimada terminación: Ene 2022
 Avance de obra: 30%

CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE CAPITANEJO SANTANDER

\$2.052 Millones
EN EJECUCIÓN
 296 Empleos / 5.505 Beneficiarios
Fecha de inicio: Jul 2021
Fecha estimada terminación: Feb 2022
 Avance de obra: 29%

CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL CAMILO RUEDA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER

\$1.959 Millones
EN EJECUCIÓN
 282 Empleos / 8.516 Beneficiarios
Fecha de inicio: Jul 2021
Fecha estimada terminación: Feb 2022
 Avance de obra: 13%

ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

\$5.855 Millones
EN EJECUCIÓN
 843 Empleos / 39.566 Beneficiarios
Fecha de inicio: Jul 2021
Fecha estimada terminación: Mar 2022
 Avance de obra: 37%

TOTAL DEPARTAMENTAL

\$ 6,02 billones / 30 proyectos

MINVIVIENDA



\$33.677
Millones

13 PROYECTOS

1.033
EMPLEOS

52.886
BENEFICIARIOS

#	PROYECTOS	
1	<p>Construcción Colector Aguas Residuales del Río Fonce en San Gil - EN EJECUCIÓN - \$2.038 Millones Fecha Inicio: Nov 2021. Fecha estimada terminación: Feb 2022. Empleos: 14 / Beneficiarios: 3.412 *Se suspende el proyecto el día 17 de diciembre de 2021</p>	Plan Agua Vida
2	<p>Mejoramiento y Optimización Sistema de Alcantarillado en San Gil - EN EJECUCIÓN - \$3.421 Millones Fecha Inicio: Ago 2021 / Fecha estimada terminación: May 2022. Avance Obra: 13%. Empleos: 37 / Beneficiarios: 1.855 *Obras suspendidas del 20 de diciembre al 10 de enero.</p>	Plan Agua Vida
3	<p>Adecuación y Optimización Bocatoma del Acueducto en Confines - EN EJECUCIÓN - \$573 Millones. Fecha inicio: Ago 2021 / Empleos: 6 / Beneficiarios: 1.760</p>	Plan Agua Vida
4	<p>Construcción PTAR en Concepción - EN CONTRATACIÓN - \$3.526 Millones Fecha estimada contratación: ENE 2022. Empleos: 30 / Beneficiarios: 5.757</p>	Plan Agua Vida
5	<p>Construcción Red de Alcantarillado Pluvial en Mogotes - EN EJECUCIÓN. - \$6.347 Millones Fecha Inicio: Ago 2021 / Fecha estimada terminación: Ago 2022. Avance de obra: 2%. Empleos: 200 / Beneficiarios: 1.030 *Se debe hacer ingeniería de detalle por lo que se requiere una prórroga de 2 meses para consultoría</p>	Plan Agua Vida
6	<p>Optimización Hidráulica de las redes de acueducto para el casco urbano Fase 1 en Socorro - EN CONTRATACIÓN - \$1.924 Millones Fecha estimada terminación: May 2022. Empleos: 160 / Beneficiarios: 23.751.</p>	Plan Agua Vida

TOTAL DEPARTAMENTAL \$ 6,02 billones / 30 proyectos

MINVIVIENDA



\$ 33.677
Millones

13 PROYECTOS

1.033
EMPLEOS

52.886
BENEFICIARIOS

#	PROYECTOS	
7	Optimización y Mejoramiento Acueducto en Oiba - EN EJECUCIÓN . - \$5.112 Millones Fecha Inicio: Ago 2021 / Fecha Estimada de Terminación: Ago 2022. Avance de Obra: 1%. Empleos: 240 / Beneficiarios: 3.452	Plan Agua Vida
8	Ampliación Red Acueducto y Alcantarillado en Suratá - EN CONTRATACIÓN - \$1.541 Millones. Empleos: 160 / Beneficiarios: 297 *Se emitió viabilidad el 12 de noviembre de 2021. La ESANT trabaja en la elaboración de pliegos tipo.	Plan Agua Vida
9	Optimización Acueducto Urbano en Los Santos - EN EJECUCIÓN - \$883 Millones Fecha inicio: Ago 2021 / Fecha estimada terminación: Feb 2022. Avance de obra: 7%. Empleos: 60 / Beneficiarios: 1.723	Plan Agua Vida
10	Construcción Unidades Sanitarias en San Joaquín EN CONTRATACIÓN - \$473 Millones. Empleos: 60 / Beneficiarios: 80. Fecha estimada terminación: Jul 2022. *El 13 de diciembre se suscribió el contrato de obra.	Plan Agua Vida
11	Estudios y Diseños Sistema de Acueducto y Alcantarillado en Santa Elena del Opón - EJECUTADO - \$349 Millones Fecha de Inicio: Dic 2020 / Fecha de Terminación: Sep 2021. Empleos: 2 / Beneficiarios: 150	Plan Agua Vida
12	Optimización y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en Zapatoca - EN EJECUCIÓN - \$7.123 Millones CXC (\$2.084 Millones NACIÓN / \$5.039 Millones PRIVADOS) Fecha de Inicio: Dic 2020 / Fecha Estimada de Terminación: Feb 2022. Avance obra: 86% . Empleos: 53 / Beneficiarios: 5.661	
13	Fase 1 y Fase 2: Exploración y explotación de un pozo profundo en el sector de la pampa del municipio de Villanueva - EN EJECUCIÓN - \$366 Millones Fecha de Adjudicación: Jun 2021 / Fecha Inicio: Ago 2021 / Fecha Estimada de Terminación: Feb 2022. Avance de Obra: 12%. Empleos: 13 / Beneficiarios: 4.284	Plan Agua Vida

TOTAL DEPARTAMENTAL

\$ 1,55 Billones

9 Programas (PAEF-Empleo Jóvenes-Transferencias-Educación)

632.796 beneficiarios

TRANSFERENCIAS MONETARIAS – DPS

- \$ 1,23 Billones
- 450.512 Beneficiarios

EDUCACIÓN

- \$ 103.629 Millones
- 31.185 estudiantes

PROGRAMAS

Familias en Acción
20 pagos ordinarios / 5 extraordinarios
(Agosto 2018 a Noviembre 2021)
 \$ 313.214 Millones
 88.632 familias beneficiarias

Colombia Mayor
20 pagos ordinarios / 5 extraordinarios
(Agosto 2018 – Noviembre 2021)
 \$260.354 Millones
 87.033 familias beneficiarias

Jóvenes en Acción
20 pagos ordinarios / 5 extraordinarios
(Agosto 2018 – Noviembre 2021)
 \$ 123.076 Millones
 39.565 personas beneficiarias

Ingreso Solidario
(19 pagos 2020 – Noviembre 2021)
 \$ 483.266 Millones
 155.491 familias beneficiarias

Compensación de IVA
(11 pagos 2020 – Noviembre 2021 - Pagos Bimestrales)
 \$45.681 Millones
 79.791 familias beneficiarias

GRATUIDAD EDUCACIÓN SUPERIOR
Matricula Cero*
39.100 Meta de Estudiantes
Departamento

Generación E
\$ 92.627 millones
19.677 Estudiantes

Fondo Solidario Educación
(Jardines, Ed Desarrollo Humano, Ed. Superior)
\$ 11.002 millones
11.508 Estudiantes

** Es una proyección y no suma a los beneficiarios totales*

INVERSIÓN SOCIAL

TOTAL DEPARTAMENTAL

\$ 1,55 Billones

9 Programas (PAEF-Empleo Jóvenes-Transferencias-Educación)

632.796 beneficiarios

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL -PAEF

Inversión: \$ 222.672 millones / Empresas: 6.289 / Empleados: 147.483

Comercio y reparación de vehículos	. . 1.713 empresas
Industrias Manufactureras	. . 1.008 empresas
Construcción	. . 640 empresas
Actividades profesionales, científicas y técnicas	. . 504 empresas
Actividades de atención de la salud	. . 327 empresas
Alojamiento y servicios de comida	. . 326 empresas
Transporte y almacenamiento	. . 283 empresas
Otras	. . 1.488 empresas

TAMAÑO EMPRESAS

Muy Grande
38 empresas

Grande
71 empresas

Mediana
369 empresas

Pequeña
1.697 empresas

Micro
4.114 empresas

SUBSIDIO AL EMPLEO - JÓVENES

Inversión: \$ 1.084 millones / Empresas: 344 / Empleados: 3.616

Comercio al por mayor y al por menor	. . 73 empresas
Industrias manufactureras	. . 55 empresas
Construcción	. . 42 empresas
Actividades profesionales científicas y técnicas	. . 39 empresas
Actividades de atención en salud humana	. . 29 empresas
Actividades servicios administrativos	. . 21 empresas
Alojamiento y servicios de comida	. . 11 empresas
Otras	. . 38 empresas

TAMAÑO EMPRESAS

Muy Grande
17 empresas

Grande
18 empresas

Mediana
57 empresas

Pequeña
117 empresas

Micro
134 empresas

SANTANDER

MINTRANSPORTE

\$475.769 Billones / 45 Proyectos

INVIAS

Red Nacional & Vías terciarias - \$ 310.785 Millones / 39 Proyectos

MÁLAGA -LOS CUROS
MÁLAGA

\$ 122.144 Millones

Longitud 23 Km

Fecha terminación: Sep 2021

SAN GIL-BARICHARA-ONZAGA
SAN GIL, BARICHARA, GUANÉ,
ONZAGA, SANTA ROSITA

\$ 2.685 Millones

Longitud: 1,6 Km

Fecha terminación: Jun 2020

GESTIÓN VIAL INTEGRAL:
ZIQUAIRÁ- SAN ALBERTO

BUCARAMANGA, SAN GIL, PUENTE
NACIONAL, RIONEGRO, SAN
ALBERTO

\$ 35.939 Millones

Longitud 451 Km

Fecha terminación: Feb 2021

TRANSVERSAL DEL CARARE

BARBOSA, LANDAZURI,

CIMITARRA, PUERTO ARAUJO

\$ 14.080 Millones

Longitud 3 Km

Fecha terminación: Jun 2021

MANTENIMIENTO CARRETERA
BARBOSA – TUNJA

\$ 1.799 Millones

BARBOSA

Longitud 0,9 Km

Fecha terminación: Jun 2021

COLOMBIA RURAL

ARATOCA, OCAMONTE,
PIEDRECUESTA

\$ 2.250 Millones

3 proyectos

Longitud 1,86 Km

Fecha terminación: Ago - Nov 2021

ISAGEN

ZAPATOCA, GUACA, CABRERA, VALLE
DE SAN JOSE, OCAMONTE, PINCHOTE,
CIMITARRA, PUENTE NACIONAL,
BOLIVAR, GUAPOTA, PALMAS DEL
SOCORRO, GALÁN

\$ 52.621 Millones

12 proyectos

Longitud: 23,3 Km

Fecha terminación: Dic 2020 – Oct 2021

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- MinTransporte: \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- MinEducación: \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- MinDeporte: \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- Fondo de Adaptación: \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- MinSalud: \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- MinInterior \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- MinTIC: \$20.525 Millones / 4 Programas
- MinAgricultura: \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- MinVivienda \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- DPS: \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- SENA: \$55.445 Millones / 2 Programas/ 4 Proyectos
- MinJusticia: \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- MinComercio: \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- UNGRD: \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- ICBF: \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- MinCultura: \$ 240.099 Millones / 15 Programas/ 3 Proyectos

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA
VARIANTE DEL SOCORRO

\$ 722 Millones

SOCORRO

Longitud 7,3 Km

Fecha terminación: Oct 2020

OCAD PAZ

PUERTO WILCHES, EL PLAYÓN, CHARTA,
LA BELLEZA, SUCRE COROMORO,
SIMACOTA, CERRITO

\$ 22.370 Millones

8 proyectos

Longitud: 11,67 Km

Fecha terminación: Feb 2020-Mar 2021

RED FÉRREA

CHARTA, SUCRE, LA BELLEZA,
COROMORO, GALÁN

\$ 10.799 Millones

5 proyectos

Longitud: 10,8 Km

Fecha terminación: Feb 2020

CONTRATOS PLAN

-CORREDOR AGROFORESTAL SAN GIL – CHARALÁ

-CORREDOR ESTRATÉGICO GIRÓN – ZAPATOCA

-TRAMOS COMPLEMENTARIOS ENCINO - PUERTO PARRA

-CORREDOR BOCADILLO I PUENTE NACIONAL – JESÚS MARÍA – LA BELLEZA

-CORREDOR BOCADILLO II VÉLEZ – CHIPATÁ, LA PAZ -GUAVATÁ

\$ 45.376 Millones

5 proyectos

Longitud: 79,45 Km

Fecha terminación: Dic 2018-Feb 2021



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

SANTANDER

MINTRANSPORTE

\$475.769 Billones / 45 Proyectos

ANI

\$ 158.879 Millones / 2 Proyectos

MODO AEROPORTUARIO
AEROPUERTO INTERNACIONAL
PALONEGRO DE BUCARAMANGA

\$ 86.909 Millones (CAPEX y OPEX)

Mantenimiento y operación

Fecha terminación obra: Sep 2019

Terminación concesión: Ene 2035

MODO FÉRREO
CORREDOR LA DORADA
CHIRIGUANÁ

\$ 71.970 Millones

Longitud: 521 Km

Fecha terminación: Dic 2020

AERONÁUTICA CIVIL

\$4.232 Millones / 3 Proyectos

MODO AEROPORTUARIO
AEROPUERTO GUSTAVO
ROJAS CIMITARRA
PROYECTO DE
MANTENIMIENTO

CONTRATO NO. 19000796
H4 DE 2019

\$ 1.335 Millones

Fecha terminación: Dic 2019

MODO AEROPORTUARIO
AEROPUERTO
INTERNACIONAL PALONEGRO
DE BUCARAMANGA
PROYECTO DE

MANTENIMIENTO CONTRATO
NO. 19000580 02 H4 DE 2019

\$ 1.689 Millones

Fecha terminación: Dic 2019

MODO AEROPORTUARIO
AEROPUERTO YARIGUIES DE
BARRANCABERMEJA
PROYECTO DE
MANTENIMIENTO

CONTRATO NO. 19000580 01
H4 DE 2019

\$ 1.208 Millones

Fecha terminación: Dic 2019

MODO AEROPORTUARIO
AEROPUERTOS NACIONALES
BARRANCABERMEJA
CONTRATO 18001729 H3 DE 2018 – LOTE 2

\$ 621.755 Millones

Fecha terminación: Ago 2019

(Proyecto cobertura regional, NO se totaliza)*

*Incluye otros departamentos aeropuertos de: Amalfi, Urrao, Condoto, Paz de Ariporo, Arauca, Cravo Norte y Puerto Carreño

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

\$1.873 Millones / 1 Proyecto

PEQUEÑAS GRANDES OBRAS Y
CÁMARAS SALVAVIDAS
BARRANCABERMEJA,
BUCARAMANGA, CIMITARRA, EL
PLAYÓN, FLORIDABLANCA, GIRÓN,
RIONEGRO, SAN GIL, SAN JOSÉ DE
MIRANDA

\$ 1.873 Millones

Vigencia 2019-2021

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- MinTransporte: \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- MinEducación: \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- MinDeporte: \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- Fondo de Adaptación: \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- MinSalud: \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- MinInterior: \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- MinTIC: \$20.525 Millones / 4 Programas
- MinAgricultura: \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- MinVivienda: \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- DPS: \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- SENA: \$55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- MinJusticia: \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- MinComercio: \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- UNGRD: \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- ICBF: \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- MinCultura: \$ 240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos

SANTANDER

Inversión Ejecutada



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

TOTAL DEPARTAMENTAL

MINEDUCACIÓN

\$6.895 Millones / 3 Proyectos / 3.084 beneficiarios

3 INTERVENCIONES EN 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
IE JOSE ANTONIO GALÁN - CHARALÁ
COLEGIO VICENTE AZUERO - FLORIDABLANCA
COLEGIO JOSÉ FERRO - ENCISO

\$6.895 Millones

3.084 beneficiarios

3 proyectos

Fecha terminación: Dic 2020

MINDEPORTE

\$5.044 Millones / 2 Proyectos

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO
VALLE DE LOS ÁNGELES LEBRIJA

\$ 3.884 Millones

16.357 beneficiarios

Fecha terminación: Feb 2021

CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL
CASCO URBANO

\$1.160 Millones

Fecha terminación: May 2021

FONDO DE ADAPTACIÓN

\$2.669 Millones / 2 Proyectos

VIVIENDAS - URBANIZACIÓN
PRADOS DE SEVILLA

MÁLAGA

\$157 Millones

Fecha terminación: Feb 2021

COLEGIO DOTADO SEDE COLEGIO
INTEGRADO CAMACHO CARREÑO

SURATÁ

\$2.512 Millones

Fecha terminación: Abr 2021

MINSALUD

\$9.502 Millones / 4 Proyectos

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO
SAN JUAN DE DIOS

BARICHARA

\$8.218 Millones

Fecha terminación: Oct 2019

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE
LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DEL
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
(FASE 2B) Y URBANISMO.

SABANA DE TORRES

\$1.000 Millones

Fecha terminación: Jun 2020

AMBULANCIA TAB Y AMBULANCIA TAM
CONCEPCIÓN, SOCORRO

\$284 Millones

2 proyectos

Fecha terminación: Nov 2020

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- MinTransporte: \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- MinEducación: \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- MinDeporte: \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- Fondo de Adaptación: \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- MinSalud: \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- MinInterior \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- MinTIC: \$20.525 Millones / 4 Programas
- MinAgricultura: \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- MinVivienda \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- DPS: \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- SENA: \$55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- MinJusticia: \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- MinComercio: \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- UNGRD: \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- ICBF: \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- MinCultura: \$ 240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos

SANTANDER

MININTERIOR

\$7.488 Millones / 6 Proyectos

CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL (CAM)

ALBANIA

\$2.226 Millones
4.129 beneficiarios

Fecha terminación: Sep 2021

SACÚDETE CENTRO DE INTEGRACIÓN
CIUDADANA (CIC)

**BARICHARA, CABRERA, CERRITO, SAN
MIGUEL, SANTA HELENA DE OPÓN**

\$5.262 Millones
25.072 beneficiarios
5 proyectos

Fecha terminación: Sep 2020 – Jul 2021

MINTIC

\$ 20.525 Millones / 4 Programas / 1.208.803 beneficiarios

128 ZONAS DIGITAL RURAL EN OPERACIÓN

\$ 3.457 Millones
1.020.576 beneficiarios
42 municipios

Fecha terminación: Dic 2019 – Dic 2020

87 ZONAS DIGITAL URBANA EN OPERACIÓN

\$ 5.567 Millones
137.225 beneficiarios
78 municipios

Fecha terminación: Abr – May 2020

6.539 TERMINALES DE CÓMPUTO CON
CONTENIDOS DIGITALES

\$ 4.822 Millones
43.696 estudiantes
11 municipios

Fecha terminación: Dic 2020

NÚMERO DE HOGARES CON
INCENTIVOS A LA DEMANDA FASE 1

\$ 6.679 Millones
7.306 familias
4 municipios

Fecha terminación: Dic 2020

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- MinTransporte: \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- MinEducación: \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- MinDeporte: \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- Fondo de Adaptación: \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- MinSalud: \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- MinInterior: \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- MinTIC: \$ 20.525 Millones / 4 Programas
- MinAgricultura: \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- MinVivienda: \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- DPS: \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- SENA: \$ 55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- MinJusticia: \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- MinComercio: \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- UNGRD: \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- ICBF: \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- MinCultura: \$ 240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos

MINAGRICULTURA

\$4,44 Billones / 9 Programas

RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Ago 2018 - Ago 2021

\$ 1.058 Millones
31 Familias

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL

Ago 2018 - Jul 2021

\$ 10.457 Millones
373 beneficiarios

ALIANZAS PRODUCTIVAS

2016 - 2018

\$ 7.358 Millones
1.241 Beneficiarios
24 Alianzas

LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO

\$ 282.552 Millones

15.034 créditos

Ago 2018 – Ago 2021

AGRICULTURA POR CONTRATO

\$ 84.600 Millones

12.951 productores

Ago 2018 - Sep 2021

PROGRAMA CADENAS AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS

\$ 1.076 Millones

Ago 2018 - Dic 2019

CRÉDITO DE FOMENTO AGROPECUARIO

***Incluye todas las fuentes de
financiación**

\$ 4,05 Billones

96.449 créditos

Ago 2018 - Ago 2021

INCENTIVO AL SEGURO
AGROPECUARIO - ISA

\$ 5.023 Millones

8.567 Ha

Ago 2018 - Jul 2021

FORMALIZACIÓN DE TIERRAS

834 títulos formalizados

Ago 2018 - Ago 2021



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

SANTANDER

MINVIVIENDA

\$133.402 Millones / 13 Proyectos de Agua y Saneamiento Básico / 5 Proyectos de Vivienda / 1 Programa / 580 viviendas nuevas

VIVIENDA

\$42.908 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa

PROGRAMA VIVIENDA GRATUITA
DE INTERÉS PRIORITARIO – PVGII
SAN JORGE
SANTA BÁRBARA
\$2.617 Millones
50 Viviendas Nuevas
Fecha terminación: Jun 2019

PROGRAMA VIVIENDA GRATUITA
DE INTERÉS PRIORITARIO – PVGII
CONJUNTO RESIDENCIA LOS
HÉROES
SOCORRO
\$5.234 Millones
100 Viviendas Nuevas
Fecha terminación: Oct 2019

PROGRAMA VIVIENDA GRATUITA
DE INTERÉS PRIORITARIO – PVGII
PRIORITARIO - PVGII
BARBOSA
\$3.690 Millones
70 Viviendas Nuevas
Fecha terminación: Dic 2021

PROGRAMA VIVIENDA GRATUITA
DE INTERÉS PRIORITARIO – PVGII
MIRADORES DE LA GRUTA
CHIMA
\$4.187 Millones
60 Viviendas Nuevas
Fecha terminación: Dic 2021

PROGRAMA VIVIENDA GRATUITA
DE INTERÉS PRIORITARIO – PVGII
PRADOS DE SEVILLA
MÁLAGA
\$15.703 Millones
300 Viviendas Nuevas
Fecha terminación: Nov 2019

PROGRAMA NACIONAL DE
TITULACIÓN
DEPARTAMENTAL
\$11.477 Millones
2.271 predios titulados
Fecha terminación: Abr 2021

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL



Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- MinTransporte: \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- MinEducación: \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- MinDeporte: \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- Fondo de Adaptación: \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- MinSalud: \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- MinInterior \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- MinTIC: \$20.525 Millones / 4 Programas
- MinAgricultura: \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- MinVivienda \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- DPS: \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- SENA: \$55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- MinJusticia: \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- MinComercio: \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- UNGRD: \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- ICBF: \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- MinCultura: \$ 240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

SANTANDER

MINVIVIENDA

\$133.402 Millones / 13 Proyectos de Agua y Saneamiento Básico / 5 Proyectos de Vivienda / 1 Programa / 580 viviendas nuevas

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

\$90.494 Millones / 13 Proyectos

CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRADA LA CINCO MIL

SOCORRO

\$5.459 Millones

36.182 Beneficiarios

Fecha terminación: Ago 2018

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE

SAN GIL

\$6.481 Millones

60.530 Beneficiarios

Fecha terminación: Ago 2018

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II

PIDECUESTA

\$2.706 Millones

1.365 Beneficiarios

Fecha terminación: Feb 2020

AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO

HATO

\$3.073 Millones

825 Beneficiarios

Fecha terminación: Sep 2020

CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO MENSULÍ-ARANZOQUE EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA QUEBRADA PALMICHAL EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Y LA PTAR RIO FRIO I ETAPA DEL P(MENS) R26 AL (MEN) R73

FLORIDABLANCA

\$1.846 Millones

176.000 Beneficiarios

Fecha terminación: Dic 2019

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DESDE LA QUEBRADA CINCO MIL Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO

SOCORRO

\$54.490 Millones

31.119 Beneficiarios

Fecha terminación: Nov 2019

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO

SAN ANDRES

\$4.369 Millones

27.766 Beneficiarios

Fecha terminación: Feb 2021

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO

MÁLAGA

\$830 Millones

27.971 Beneficiarios

Fecha terminación: Nov 2018

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

CHIPATA

\$538 Millones

672 Beneficiarios

Fecha terminación: Oct 2018

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL



Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- MinTransporte: \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- MinEducación: \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- MinDeporte: \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- Fondo de Adaptación: \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- MinSalud: \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- MinInterior: \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- MinTIC: \$ 20.525 Millones / 4 Programas
- MinAgricultura: \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- MinVivienda: \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- DPS: \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- SENA: \$ 55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- MinJusticia: \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- MinComercio: \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- UNGRD: \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- ICBF: \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- MinCultura: \$ 240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos

OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA II FASE 2 - REACTOR UASB 5 DE LA PTAR RIO FRIO

GIRÓN

\$2.490 Millones

350.000 Beneficiarios

Fecha terminación: Jun 2019

CONSTRUCCION DE REDES DE CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO

BARBOSA

\$4.795 Millones

27.766 Beneficiarios

Fecha terminación: Feb 2021

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY

SANTA HELENA

\$349 Millones

150 Beneficiarios

Fecha terminación: Ago 2021

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS CRISTALES LA YE Y CAYUMBITA DEL ÁREA RURAL

SABANA DE TORRES

\$3.068 Millones

27.766 Beneficiarios

Fecha terminación: Feb 2021

PROYECTO

Estudios y Diseños Sistema de Acueducto y Alcantarillado en Santa Elena del Opón - **\$349 Millones EJECUTADO**

Fecha de Inicio: DIC 2020 / Fecha de Terminación: SEP 2021.

Beneficiarios: 150



SANTANDER

PROSPERIDAD SOCIAL

\$29.522 Millones / 19 Proyectos / 108.319 beneficiarios

CONSTRUCCIÓN DE ZONA RECREATIVA Y PARQUE EN EL BARRIO LA CUMBRE

FLORIDABLANCA

\$1.610 Millones

70.000 beneficiarios

Fecha terminación: Sep 2020

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS

SANTA HELENA DEL OPÓN

\$1.574 Millones

450 beneficiarios

Fecha terminación: Jun 2020

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS ACCESOS VÍA LA PAZ

AGUADA

\$1.308 Millones

100 beneficiarios

Fecha terminación: Dic 2019

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL BARRIO LA LIBERTAD

SOCORRO

\$400 Millones

482 beneficiarios

Fecha terminación: Feb 2020

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN RÍGIDO DE LA CARRERA TERCERA DESDE LA CALLE QUINTA HASTA LA ESTACIÓN DE SERVICIO

SANTA HELENA DEL OPÓN

\$1.009 Millones

450 beneficiarios

Fecha terminación: Jun 2020

RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE TURÍSTICO

BETULIA

\$1.040 Millones

1.114 beneficiarios

Fecha terminación: Ago 2020

REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO

MOGOTES

\$951 Millones

3.309 beneficiarios

Fecha terminación: Jun 2019

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO Y ADECUACIÓN DE ANDENES PARA LA VÍAS URBANAS DEL BARRIO JOSE ANTONIO GALAN

BARBOSA

\$1.350 Millones

1.000 beneficiarios

Fecha terminación: Dic 2019

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PIEDRA BARICHARA DE LA VÍA DE ACCESO AL BARRIO SAN LUIS DEL PERÍMETRO URBANO

BARICHARA

\$777 Millones

1.000 beneficiarios

Fecha terminación: Sep 2019

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA GAMBITA - PALERMO SECTOR QUEBRADA LA COLORADA AL RÍO CHINATA

GAMBITA

\$2.963 Millones

500 beneficiarios

Fecha terminación: Oct 2018

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS

CABRERA

\$1.168 Millones

651 beneficiarios

Fecha terminación: Mar 2020

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO PARA LAS VIAS DEL CASCO URBANO

CAPITANEJO

\$3.091 Millones

3.120 beneficiarios

Fecha terminación: Dic 2019

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA COLINA

MATANZA

\$1.220 Millones

1.000 beneficiarios

Fecha terminación: Feb 2020

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA VEREDA LA LAJA

OCAMONTE

\$796 Millones

4.775 beneficiarios

Fecha terminación: Nov 2019

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO DE CALLES URBANAS

SAN MIGUEL

\$2.072 Millones

880 beneficiarios

Fecha terminación: Dic 2019

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO, EN LAS VÍAS

ENCINO

\$1.120 Millones

2.489 beneficiarios

Fecha terminación: Jun 2021

PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS

FLORIDABLANCA

\$2.213 Millones

12.208 beneficiarios

Fecha terminación: Jun 2021

PAVIMENTACIÓN DE 15000 M2 DE LAS VÍAS URBANAS

CIMITARRA

\$3.381 Millones

2.570 beneficiarios

Fecha terminación: May 2021

PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL SECTOR DE LOS CISNES

PIEDRECUESTA

\$1.479 Millones

2.221 beneficiarios

Fecha terminación: Nov 2020

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- MinTransporte: \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- MinEducación: \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- MinDeporte: \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- Fondo de Adaptación: \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- MinSalud: \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- MinInterior: \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- MinTIC: \$ 20.525 Millones / 4 Programas
- MinAgricultura: \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- MinVivienda: \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- DPS: \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- SENA: \$ 55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- MinJusticia: \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- MinComercio: \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- UNGRD: \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- ICBF: \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- MinCultura: \$ 240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos



El futuro es de todos

Consejería Presidencial para las Regiones

SANTANDER

MINJUSTICIA

\$95.253 Millones / 1 Proyecto

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE
MEDIANA SEGURIDAD CONSTRUIDOS EN
EL EPAMS

GIRÓN

\$ 95.253 Millones

752 nuevos cupos

Fecha terminación: Feb 2021

MINCOMERCIO

\$30.870 Millones / 2 Proyectos

CENTRO DE CONVENCIONES
NEOMUNDO EN **BUCARAMANGA**

\$30.250 Millones

581.130 Beneficiarios

Fecha terminación: Ene 2020

DOTACIÓN CENTRO DE
CONVENCIONES, EVENTOS Y FERIAS
DE **BARRANCABERMEJA**

\$620 Millones

210.729 Beneficiarios

Fecha terminación: Ago 2020

CEMPRENDE **BUCARAMANGA**
CÁMARA DE COMERCIO BUCARAMANGA
Y ECOPETROL

Fecha inauguración: 04 feb 2021

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- **MinTransporte:** \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- **MinEducación:** \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- **MinDeporte:** \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- **Fondo de Adaptación:** \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- **MinSalud:** \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- **MinInterior:** \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- **MinTIC:** \$20.525 Millones / 4 Programas
- **MinAgricultura:** \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- **MinVivienda:** \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- **DPS:** \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- **SENA:** \$55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- **MinJusticia:** \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- **MinComercio:** \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- **UNGRD:** \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- **ICBF:** \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- **MinCultura:** \$ 240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

SANTANDER

SENA

\$55.445 Millones / 2 Programas/ 4 Proyectos / 127.955 beneficiarios

268 PANELES SOLARES CON UNA CAPACIDAD PICO DE 123,42 KW CUBRE EL 20% DE CONSUMO EN CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SEDE PRINCIPAL

GIRÓN

\$792 Millones

Fecha terminación: May 2021

INAUGURACIÓN BLOQUE 7 DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SENA

BARRANCABERMEJA

\$4.500 Millones

2.640 aprendices

Fecha terminación: Abril 2021

FONDO EMPRENDER

BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, ZAPATOCA, LA BELLEZA, BETULIA, PIEDECUESTA Y SANTA BÁRBARA

\$11.000 Millones *

2021

(* inversión total Gobierno Nacional, Ecopetrol, Departamento y Municipios)

FASE 1 SEDE DE LA REGIONAL SANTANDER Y EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS

BUCARAMANGA

\$27.300 Millones

20.000 aprendices

Fecha terminación: Sep 2020

FASE 2 SEDE DE LA REGIONAL SANTANDER Y EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS

BUCARAMANGA

\$11.853 Millones

4.900 aprendices

Fecha terminación: Ago 2021

SIETE CONVENIOS DE UNA AGENCIA SATÉLITE EXTERNA Y CUATRO AGENCIAS INTERNAS **FLORIDA BLANCA,, GIRÓN RIONEGRO, PIEDECUESTA, BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, VÉLEZ, MÁLAGA Y SAN GIL**

99.819 PERSONAS/ 6.194 EMPRESAS

2021

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- **MinTransporte:** \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- **MinEducación:** \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- **MinDeporte:** \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- **Fondo de Adaptación:** \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- **MinSalud:** \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- **MinInterior:** \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- **MinTIC:** \$20.525 Millones / 4 Programas
- **MinAgricultura:** \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- **MinVivienda:** \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- **DPS:** \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- **SENA:** \$55.445 Millones / 2 Programas/ 4 Proyectos
- **MinJusticia:** \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- **MinComercio:** \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- **UNGRD:** \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- **ICBF:** \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- **MinCultura:** \$ 240.099 Millones / 15 Programas/ 3 Proyectos



El futuro es de todos

Consejería Presidencial para las Regiones

SANTANDER

UNGRD

\$15.679 Millones / 2 Proyectos

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES SEGÚN LOS ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL ÁREA URBANA Y RURAL

LA BELLEZA

\$5.390 Millones

Fecha terminación: Sep 2021

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS TALUDES AFERENTES AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, BARRIO VILLA DEL PRADO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE DRENAJE CAÑADA LA ROSITA

BUCARAMANGA

\$10.289 Millones

Fecha terminación: Sep 2021

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- **MinTransporte:** \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- **MinEducación:** \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- **MinDeporte:** \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- **Fondo de Adaptación:** \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- **MinSalud:** \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- **MinInterior:** \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- **MinTIC:** \$20.525 Millones / 4 Programas
- **MinAgricultura:** \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- **MinVivienda:** \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- **DPS:** \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- **SENA:** \$55.445 Millones / 2 Programas / 4 Proyectos
- **MinJusticia:** \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- **MinComercio:** \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- **UNGRD:** \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- **ICBF:** \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- **MinCultura:** \$ 240.099 Millones / 15 Programas / 3 Proyectos

ICBF

\$712.576 Millones / 1 proyecto de infraestructura / 10 Programas / 347.728 beneficiarios

(Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional, Contribución con acciones de promoción y prevención en el componente de alimentación y nutrición para la población colombiana a nivel nacional, Fortalecimiento de acciones de restablecimiento en administración de justicia a nivel nacional, Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional, Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional, Protección -acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia, Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos a nivel nacional)

\$707.472 Millones
344.178 beneficiarios
9 programas
Vigencia 2018-2021

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL VELEZ

\$4.181 Millones
300 beneficiarios

Fecha terminación: Nov 2021

GENERACIONES "SACUDETE"

\$923 Millones
3.250 beneficiarios

Vigencia 2021



El futuro es de todos

Consejería Presidencial para las Regiones

SANTANDER

MIN CULTURA

\$240.099 Millones / 15 programas/
3 Proyectos

CONVOCATORIAS 2019-2022

\$12.572 Millones/8 Programas

Estímulos 2019-2021:

- 2019-2020: \$1.228 Millones /
- 2021: \$584 Millones / 40 (Resultados Parciales)
Inversión \$10.530 Millones

Arte Joven 20x21

Concertación

Comparte lo que Somos 2020

Comparte lo que Somos 2021

Artes en Movimiento Bucaramanga

Jóvenes en Movimiento

CRÉDITO ATENCIÓN EMERGENCIA DEL COVID

Apoyo a empresas de Economía Naranja (BANCOLDEX)

3.669 empresas / \$52.939 Millones

Respaldos en créditos (Fondo Nacional de Garantías)

8.131 beneficiarios en 2020 / \$145.280 Millones

*Dotación del Teatro Santander de Bucaramanga/959 Millones

*Realizada en 2028

Inversión Ejecutada

TOTAL DEPARTAMENTAL

BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS (BEPS)

\$27.361 Millones /985 Creadores y gestores culturales beneficiados

PATRIMONIO

\$900 Millones / 129 Aprendices en la Escuela Taller de Barichara.

ECONOMÍA NARANJA

Nodo Economía Naranja (Bucaramanga). Instalado el 12 de abril de 2019

Áreas de economía naranja

- **Barrancabermeja: Distrito Malecón, Calle 50 y Llanito.** Delimitadas por el decreto 299 de diciembre 15 de 2020.

- **Bucaramanga: Centro Fundacional BGA y Manzana 68.** Delimitadas por el Decreto 0401 de 2020

INFRAESTRUCTURA

Adecuación Museo Batalla de Pienta (Charalá)/ \$90 Millones

Dotación Prototipo Biblioteca Pública Bucaramanga/\$33 Millones

*Dotación del Teatro Santander de Bucaramanga/ 959 Millones

*Realizada en 2018

Inversión Ejecutada: \$ 6,28 Billones / 114 Proyectos / 29 Programas

- **MinTransporte:** \$ 475.769 Millones / 45 Proyectos
- **MinEducación:** \$ 6.895 Millones / 3 Proyectos
- **MinDeporte:** \$ 5.044 Millones / 2 Proyectos
- **Fondo de Adaptación:** \$ 2.669 Millones / 2 Proyectos
- **MinSalud:** \$ 9.502 Millones / 4 Proyectos
- **MinInterior:** \$ 7.488 Millones / 6 Proyectos
- **MinTIC:** \$20.525 Millones / 4 Programas
- **MinAgricultura:** \$ 4,44 Billones / 9 Programas
- **MinVivienda:** \$ 133.402 Millones / 5 Proyectos / 1 Programa
- **DPS:** \$ 29.522 Millones / 19 Proyectos
- **SENA:** \$55.445 Millones /2 Programas/ 4 Proyectos
- **MinJusticia:** \$ 95.253 Millones / 1 Proyecto
- **MinComercio:** \$ 30.870 Millones / 2 Proyectos
- **UNGRD:** \$ 15.679 Millones / 2 Proyectos
- **ICBF:** \$ 712.576 millones / 1 Proyecto / 10 programas
- **MinCultura:** \$ 240.099 Millones / 15 Programas/ 3 Proyectos



El futuro es de todos

Consejería Presidencial para las Regiones

SANTANDER

INVIAS

Red Nacional

\$957.283 Millones / 11 Proyectos

*En la suma total de inversión no se tiene en cuenta los proyectos en estructuración



Inversión en Ejecución

TOTAL DEPARTAMENTAL

MINTRANSPORTE

\$8,79 Billones / 102 Proyectos



MinTransporte: \$ 8,79 Billones / 102 Proyectos

- ANI: \$ 7,58 Billones / 4 Proyectos
- Invias \$ 1,15 Billones / 96 proyectos
- Red Nacional - \$ 957.283 Millones / 11 proyectos
- Vías Terciarias - \$195.512 Millones / 85 proyectos
- Aeronáutica civil: \$ 57.470 Millones / 2 proyectos

2 PROYECTOS RECIENTEMENTE FIRMADOS - \$240.000 Millones

- ZAPATOCA – GALÁN – BARICHARA (Longitud: 51 Km) \$150.000 Millones
- SAN GIL – MOGOTES - SAN JOAQUIN - ONZAGA-(Longitud: 25 Km) \$90.000 Millones

3 PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN - \$415.317 Millones *No Suman

- ZONA METROPOLITANA BUCARAMANGA (FASE 2) CONVENIO 113-2016 - \$ 311.394 Millones
- CALZADA EXISTENTE Y 2DA CALZADA LA VIRGEN – LA CEMENTO (Longitud: 8 Km) \$67.581 Millones
- PALENQUE - CAFÉ MADRID (Longitud: 9,2 Km) \$36.342 Millones

Compromiso por Colombia

RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ – UBATÉ - BARBOSA – GIRÓN - PIEDECUESTA):
 \$525.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 4.165 Empleos / 1'620.362 Beneficiarios
 Longitud: 94 Km / Avance obra: 1%
 Fecha adjudicación: 31 Mar 2021
 Fecha inicio: Jun 2021
 Fecha estimada terminación: Dic 2026
 Zipaquirá - Chiquirquirá- Barbosa Interventoría:
 \$ 33.500 Millones
PACTO BICENTENARIO

CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (CUROS-MÁLAGA):
 \$ 320.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 2.595 Empleos
 206.343 Beneficiarios
 Longitud: 63 Km/ Avance obra: 2%
 Fecha adjudicación 8 Abr 2021
 Fecha firma contrato: 13 Abr de 2021
 Fecha inicio: 3 Septiembre de 2021
 Fecha estimada terminación: Sep 2027

DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL
 \$350.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 2.953 empleos
 284.464 beneficiarios
 Longitud: 82 Km/ Avance obra:1%
 Fecha adjudicación: 31 Mar 2021
 Fecha inicio: Jun 2021
 Fecha estimada terminación: Jun 2026
PACTO BICENTENARIO

TRANSVERSAL DEL CARARE (BARBOSA - PUERTO ARAUJO):
 \$90.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 1.338 empleos
 914.930 beneficiarios
 Longitud: 197 Km/ Avance obra: 38,3%
 Fecha adjudicación: DIC 2020
 Fecha de inicio: Mar 2021
 Fecha estimada terminación: Jul 2022

GVI SANTANDER GIRÓN - FLORIDABLANDA (RETORNOS ANILLO VIAL):
 \$100.000 Millones
EN EJECUCIÓN
 1.520 empleos
 196.184 beneficiarios
 Longitud 451 Km / Avance obra:30%
 Fecha adjudicación: DIC 2020
 Fecha inicio: Mar 2021
 Fecha estimada de terminación: Jul 2022

SANTANDER

MINTRANSPORTE

\$8,79 Billones / 102 Proyectos



ANI

\$7,58 Billones / 4 Proyectos

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión en Ejecución

MinTransporte: \$ 8,79 Billones / 102 Proyectos

- ANI: \$ 7,58 Billones / 4 Proyectos
- Invias \$ 1,15 Billones / 96 proyectos
- Red Nacional - \$ 957.283 Millones / 11 proyectos
- Vías Terciarias - \$195.512 Millones / 85 proyectos
- Aeronáutica civil: \$ 57.470 Millones / 2 proyectos

1 PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONTRATACIÓN - \$2,07 billones (Capex)

- TRONCAL MAGDALENA C1: PUERTO SALGAR – BARRANCABERMEJA (5G):

\$2,07 billones (Capex)

\$1,68 billones (Opex)

EN CONTRATACIÓN

Estructuración finalizada – En proceso de licitación

55.280 empleos - Longitud: 301,1 Km

327.835 beneficiarios

Pliegos definitivos publicados

CONCESIONES DEL BICENTENARIO

2 PROYECTOS SE ENCUENTRAN ESTRUCTURACIÓN - \$2,04 billones *No suman al total

- APP RÍO MAGDALENA (Longitud: 668 Km) - \$1,52 Billones inversión total

- \$0,45 billones (Capex) - \$1,07 billones (Opex)

Fecha de apertura pre-pliegos: Oct de 2021 / Fecha

publicación pliegos: Dic de 2021 / Fecha

Adjudicación: 1er semestre de 2022

- TREN LA DORADA- CHIRIGUANÁ (Longitud 558,3 Km) – 1,59 Billones (Capex)

BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA – YONDÓ (4G)

Inversión Total: \$ 3,57 Billones (Capex y Opex)

Capex: \$ 2,38 Billones

Opex: \$ 1,18 Billones

9 de 9 Unidades Funcionales

Longitud Total 151 Km - Longitud Depto 141 Km

Fecha terminación obras: May 2022

Terminación concesión: Oct 2040

Avance obra 86,13%

BUCARAMANGA – PAMPLONA (4G)

Inversión Total: \$ 1,98 Billones (Capex y Opex)

Capex: \$ 1,25 Billones

Opex: \$ 1,51 Billones

2 de 4 Unidades Funcionales (UF1, UF2)

Longitud Total 134,2 Km – Longitud Depto 79,2 Km

Fecha terminación obras: Jun 2022

Terminación concesión: Jul 2041

Avance obra 11,22%

AUTOPISTA AL RÍO MAGDALENA 2 (4G)

Inversión Total: \$ 2,48 Billones (Capex y Opex)

Capex: \$ 1,88 Billones

Opex: \$ 1,20 Billones

1 de 4 Unidades Funcionales (UF4)

Longitud Total 144 Km – Longitud Depto 10,26 Km

Fecha terminación obras: Abr 2023

Terminación concesión: Mar 2040

Avance obra 27,73%

TRONCAL MAGDALENA C2:

BARRANCABERMEJA - SAN ROQUE (5G):

\$3,6 billones

SIN CONTRATAR

47.947 empleos

220.053 beneficiarios

Longitud: 272 Km

Estructuración Finalizada

Fecha estimada adjudicación: Primer semestre 2022

CONCESIONES DEL BICENTENARIO

CXC

AERONÁUTICA CIVIL

\$57.470 Millones / 2 Proyectos

AEROPUERTO YARIGUIES–

BARRANCABERMEJA -

CONTRATO DE OBRA NO.

19001323 H4 DE 2019

\$ 28.026 Millones

Fecha terminación: Jul 2022

Avance obra 82,41%

AEROPUERTO PALONEGRO –

BUCARAMANGA - CONTRATO DE

OBRA NO. 19001295 H4 DE 2019

\$ 29.444 Millones

Fecha terminación: Jul 2022

Avance obra 2,46%

TOTAL DEPARTAMENTAL

Invias - Obras vías terciarias: \$195.512 Millones / 85 Proyectos / 280,32 Km

VIAS TERCIARIAS



PROGRAMA	PROYECTOS	INVERSIÓN	KM
<p>COLOMBIA RURAL – EN CONTRATACIÓN Y EN EJECUCIÓN (Albania, Bolívar, El Guacamayo, El Playón, Encino, Galán, Gambita, Guaca, Güepesa, Hato, La Paz, Mogotes, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre, Zapatoca, Barichara, Betulia, Capitanejo, Cerrito, Charta, Concepción, Enciso, Jordán, La Belleza, Páramo, Puente Nacional, San Andrés, San Benito, Aguada, Barbosa, California, Carcasí, Cimitarra, Coromoro, El Carmen de Chucurí, Florián, Guadalupe, Guapota, Guavatá, Jesús María, Landázuri, Los Santos, Málaga, Matanza, Onzaga, Palmar, Palmas del Socorro, Rionegro, Sabana de Torres, San Gil, San José de Miranda, Santa Helena del Opón, Tona, Valle de San José, Vélez, Villanueva, Molagavita, Santa Bárbara)</p>	59	\$ 44.256	225,6
<p>OCAD PAZ - SUSPENDIDOS (San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Landázuri)</p>	3	\$ 9.771	5,62
<p>ISAGEN - EN EJECUCIÓN (Betulia, Curití, Paramo, Aguada, Piedecuesta)</p>	5	\$ 50.792	6,1
<p>CONTRATOS PLAN - EN EJECUCIÓN Corredor Agroforestal (Paramo, Socorro, Guadalupe-Contratación-Guacamayo, El Carmen-Yarima)</p>	1	\$ 24.787	43
<p>CONVENIOS ESPECIALES - EN CONTRATACIÓN (La Belleza, Galán, Charalá, Vélez, Piedecuesta, Hato)</p>	6	\$ 34.681	-
<p>NUEVOS CONVENIOS - FIRMADOS (Puerto Wilches, Piedecuesta, Suaita, Albania, San Gil, Lebrija, Sucre, Barbosa, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Vélez)</p>	11	\$ 31.225	-
TOTAL	85	\$195.512	280,32

SANTANDER

MINEDUCACIÓN

Infraestructura

\$62.759 Millones / 21 instituciones educativas / 17.522 beneficiarios

(FLORIDABLANCA, PIEDECUESTA,
CHARALÁ, CIMITARRA, PUERTO
WILCHES, SABANA DE TORRES, BOLÍVAR,
BUCARAMANGA)

\$40.012 Millones

12.857 beneficiarios

16 instituciones educativas

Fecha terminación: 2022



IE SANTODOMINGO SAVIO – GUEPSA –
IE NUESTRA SRA DEL ROSARIO - MALAGA –
IE CAMACHO CARREÑO – BUCARAMANGA -
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR – OIBA -
INSTITUTO EL CARMEN - FLORIDABLANCA

\$22.747 Millones

4.665 beneficiarios

5 instituciones educativas

Fecha terminación: 2022

1 Proyecto en estructuración:

AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UIS

\$60.000 Millones inversión GN

\$114.000 Millones inversión Total

***En estructuración. Licitación primer semestre 2022**

MINSALUD *Infraestructura*

\$7.824 Billones / 1 Proyecto

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

LOS SANTOS

\$7.824 Millones

Fecha terminación: 2022

Inversión en Ejecución

TOTAL DEPARTAMENTAL

SENA

\$2.158 Millones / 1 Proyecto

INAUGURACIÓN SUBSEDE DEL SENA

SABANA DE TORRES

\$2.158 Millones

Fecha terminación: 2022

SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2

CHARALÁ

\$1.333 Millones

Fecha terminación: Jul 2022

PACTO DE JÓVENES

SACÚDETE CENTRO DE INTEGRACIÓN

CIUDADANA (CIC)

EL CARMEN DE CHUCURÍ, SIMACOTA,

CHIPATA

\$3.335 Millones

36.033 beneficiarios

3 proyectos

Fecha terminación: Mar 2022

PACTO DE JÓVENES

Inversión en Ejecución: \$ 9,14 Billones / 159 Proyectos / 2 Programas

- **MinTransporte:** \$ 8,79 Billones / 102 Proyectos
- **MinEducación:** \$ 62.759 Millones / 21 Proyectos
- **MinInterior:** \$ 29.866 Millones / 11 Proyectos
- **MinSalud:** \$ 7.824 Millones / 1 Proyecto
- **ICBF:** \$ 4.675 Millones / 1 Proyecto
- **MinTIC:** \$ 92.031 Millones / 1 Programa
- **MinMinas:** \$ 8.751 Millones / 2 Proyectos
- **MinVivienda:** \$ 113.731 Millones / 8 Proyectos
- **DPS:** \$ 12.585 Millones / 11 Proyectos
- **Min Cultura:** \$ 152 Millones / 1 Programa
- **Fondo de Adaptación:** \$ 7.387 Millones / 1 Proyecto
- **SENA:** \$2.158 Millones / 1 Proyecto

MININTERIOR

\$29.866 Millones / 18 Proyectos

SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1

BARICHARA, EL PLAYON, MOGOTES,

BARRANCABERMEJA, RIONEGRO,

CIMITARRA, OCAMONTE

\$8.750 Millones

303.309 beneficiarios

7 proyectos

Fecha terminación: Jul 2022

PACTO DE JÓVENES

ESTACIONES DE POLICÍA

OIBA, EL GUACAMAYO, SAN

VICENTE DE CHUCURÍ

\$5.595 Millones

46.100 beneficiarios

3 proyectos

Fecha terminación: Ene - Jul 2022

CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL (CAM)

BARBOSA, LANDÁZURI, SAN

VICENTE DE CHUCURÍ, GUAPOTA

\$10.853 Millones

76.942 beneficiarios

4 proyectos

Fecha terminación: May 2022

El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

SANTANDER

Inversión en Ejecución

TOTAL DEPARTAMENTAL

ICBF

\$4.675 Millones / 1 proyecto de infraestructura / 1.800 beneficiarios

CENTRO SACÚDETE
FLORIDABLANCA

\$4.675 Millones

1.800 beneficiarios

Fecha terminación: Jul 2022

PACTO DE JÓVENES

MINTIC

\$92.031 Millones / 1 Programa

645 CENTROS DIGITALES

\$92.031 Millones

87 Municipios

Fecha terminación: May 2022

Operación: 2022 - 2032

Inversión en Ejecución: \$ 9,14 Billones / 159 Proyectos / 2 Programas

- MinTransporte: \$ 8,79 Billones / 102 Proyectos
- MinEducación: \$ 62.759 Millones / 21 Proyectos
- MinInterior: \$ 29.866 Millones / 11 Proyectos
- MinSalud: \$ 7.824 Millones / 1 Proyecto
- ICBF: \$ 4.675 Millones / 1 Proyecto
- MinTIC: \$ 92.031 Millones / 1 Programa
- MinMinas: \$ 8.751 Millones / 2 Proyectos
- MinVivienda: \$ 113.731 Millones / 8 Proyectos
- DPS: \$ 12.585 Millones / 11 Proyectos
- Min Cultura: \$ 152 Millones / 1 Programa
- Fondo de Adaptación: \$ 7.387 Millones / 1 Proyecto
- SENA: \$2.158 Millones / 1 Proyecto

MIN MINAS Y ENERGÍA

\$8.751 Millones / 2 Proyectos

MIN COMERCIO

Compromiso por Colombia

RESTAURACIÓN DE LA CASONA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL

\$ 10.425 Millones

EN CONTRATACIÓN

54.687 beneficiarios

120 empleos generados

Fecha estimada terminación: Abr 2022



PARQUE TEMÁTICO LINEAL ALUSIVO A LA BATALLA DE PIENTA – CHARALÁ

\$ 12.826 Millones

EN EJECUCIÓN

18 empleos

10.209 beneficiarios

Avance Obra: 47%

Fecha inicio: 15 Feb 2021

Fecha estimada terminación: Jul 2022



Compromiso por Colombia

PILOTO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL PPII EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

\$ 755.800 Millones

EN EJECUCIÓN

200 empleos hasta 2022

Avance 52%

Fecha inicio: 30 Sep 2020

Fecha estimada terminación: Jul 2022

- ANLA solicitó información adicional a Ecopetrol (62 requerimientos) en el marco de la evaluación del EIA para otorgar Licencia Ambiental. Plazo máximo de entrega de información adicional, el 7 de enero 2022.

- El 19 de enero de 2022, ANLA solicitará pronunciamiento a entidades sobre el EIA. - Avance en el diseño de la red de monitoreo sísmológico.



CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO DE GAS NATURAL

SUAITA

\$851 Millones

289 beneficiarios

Fecha terminación: 2022

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO DE GAS NATURAL

PUERTO WILCHES

\$7.900 Millones

1.401 beneficiarios

Fecha terminación: 2022



El futuro es de todos

Consejería Presidencial para las Regiones

SANTANDER

MIN DEPORTE

Compromiso por Colombia

Inversión en Ejecución

TOTAL DEPARTAMENTAL

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER

\$28.346 Millones

EN CONTRATACIÓN

1.224 empleos generados

171.904 beneficiarios

Obra contratada sin que se madurara el proyecto. Al respecto se enviaron los oficios correspondientes a la dirección y al Ministro en su momento, y desde el despacho en ese entonces se envió comunicación a Procuraduría.

CXC

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA Y PISTA DE PATINAJE RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER

\$2.803 Millones

EN EJECUCIÓN

404 Empleos

6.460 Beneficiarios

Fecha inicio: Jul 2021

Fecha estimada terminación: May 2022

Avance de obra: 38%

CXC

CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA, LOSA DE CONCRETO Y GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ SEDE A DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER

\$895 Millones

EN EJECUCIÓN

129 Empleos

3.227 Beneficiarios

Fecha de inicio: Jul 2021

Fecha estimada terminación: Ene 2022

Avance de obra: 59%

CXC

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ESPACIOS PARA EL DISFRUTE RECREATIVO EN EL ESTADIO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA

\$3.034,2 Millones

EN EJECUCIÓN

437 Empleos generados

4.373 Beneficiarios

Fecha de inicio: JUL 2021

Fecha estimada terminación: Ene 2022

Avance de obra: 30%

CXC

CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE CAPITANEJO SANTANDER

\$2.052 Millones

EN EJECUCIÓN

296 Empleos / 5.505 Beneficiarios

Fecha de inicio: Jul 2021

Fecha estimada terminación: Feb 2022

Avance de obra: 29%

CXC

CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL CAMILO RUEDA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER

\$1.959 Millones

EN EJECUCIÓN

282 Empleos / 8.516 Beneficiarios

Fecha de inicio: Jul 2021

Fecha estimada terminación: Feb 2022

Avance de obra: 13%

CXC

ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

\$5.855 Millones

EN EJECUCIÓN

843 Empleos / 39.566 Beneficiarios

Fecha de inicio: Jul 2021

Fecha estimada terminación: Mar 2022

Avance de obra: 37%

CXC

Inversión en Ejecución: \$ 9,14 Billones / 159 Proyectos / 2 Programas

- MinTransporte: \$ 8,79 Billones / 102 Proyectos
- MinEducación: \$ 62.759 Millones / 21 Proyectos
- MinInterior: \$ 29.866 Millones / 11 Proyectos
- MinSalud: \$ 7.824 Millones / 1 Proyecto
- ICBF: \$ 4.675 Millones / 1 Proyecto
- MinTIC: \$ 92.031 Millones / 1 Programa
- MinMinas: \$ 8.751 Millones / 2 Proyectos
- MinVivienda: \$ 113.731 Millones / 8 Proyectos
- DPS: \$ 12.585 Millones / 11 Proyectos
- Min Cultura: \$ 152 Millones / 1 Programa
- Fondo de Adaptación: \$ 7.387 Millones / 1 Proyecto
- SENA: \$2.158 Millones / 1 Proyecto

MIN CULTURA

\$152 Millones / 1 Programa

CONVOCATORIA 2022

\$152 Millones

10 proyectos ganadores

Fecha terminación: 2022

FONDO DE ADAPTACIÓN

\$7.387 Millones / 1 Proyecto

CENTRO SACÚDETE

GRAMALOTE

\$7.387 Millones

Fecha terminación: 2022

Avance obra 54,44%

PACTO DE JÓVENES

SANTANDER

MINVIVIENDA

\$113.731 Millones / 6 Proyectos de Vivienda / 2 Proyectos de Agua y Saneamiento Básico

VIVIENDA

\$106.647 Millones / 6 Proyectos

VIVIENDA SOCIAL PARA EL CAMPO
FLORIAN, JESUS MARIA, LA BELLEZA
EJECUCIÓN A TRAVÉS DE ENTIDAD
TERRITORIAL
\$6.360 Millones
200 familias
3 Proyectos

MI CASA YA
\$96.780 Millones
4.562 Subsidios de vivienda
22 Municipios
Fecha terminación: Dic 2022

PROGRAMA VIVIENDA GRATUITA DE
INTERÉS PRIORITARIO – PVGII
YARIGUIES II
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
\$3.507 Millones
60 Viviendas Nuevas
Fecha terminación: 2022

CASA DIGNA, VIDA DIGNA
BUCARAMANGA
260 familias

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

\$7.084 Millones / 2 Proyectos

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO COMBINADO FASE I DEL
CASCO URBANO
ZAPATOCA
5.661 BENEFICIARIOS
\$2.084 Millones
Fecha terminación: Ene 2022

OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1,
CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
MÁLAGA
17.365 BENEFICIARIOS
\$5.000 Millones
Fecha terminación: Mar 2022

Inversión en Ejecución

TOTAL DEPARTAMENTAL

Inversión en Ejecución: \$ 9,14 Billones / 159 Proyectos / 2 Programas

- MinTransporte: \$ 8,79 Billones / 102 Proyectos
- MinEducación: \$ 62.759 Millones / 21 Proyectos
- MinInterior: \$ 29.866 Millones / 11 Proyectos
- MinSalud: \$ 7.824 Millones / 1 Proyecto
- ICBF: \$ 4.675 Millones / 1 Proyecto
- MinTIC: \$ 92.031 Millones / 1 Programa
- MinMinas: \$ 8.751 Millones / 2 Proyectos
- MinVivienda: \$ 113.731 Millones / 8 Proyectos
- DPS: \$ 12.585 Millones / 11 Proyectos
- Min Cultura: \$ 152 Millones / 1 Programa
- Fondo de Adaptación: \$ 7.387 Millones / 1 Proyecto
- SENA: \$2.158 Millones / 1 Proyecto

#	PROYECTOS	
1	Construcción Colector Aguas Residuales del Río Fonce en San Gil - EN EJECUCIÓN - \$2.038 Millones Fecha Inicio: Nov 2021. Fecha estimada terminación: Feb 2022. Empleos: 14 / Beneficiarios: 3.412	CxC
2	Mejoramiento y Optimización Sistema de Alcantarillado en San Gil - EN EJECUCIÓN - \$3.421 Millones Fecha Inicio: Ago 2021 / Fecha estimada terminación: May 2022. Avance Obra: 13%. Empleos: 37 / Beneficiarios: 1.85	CxC
3	Adecuación y Optimización Bocatoma del Acueducto en Confinos - EN EJECUCIÓN - \$573 Millones. Fecha inicio: Ago 2021 / Empleos: 6 / Beneficiarios: 1.760	CxC
4	Construcción PTAR en Concepción - EN CONTRATACIÓN - \$3.526 Millones Fecha estimada contratación: ENE 2022. Empleos: 30 / Beneficiarios: 5.757	CxC
5	Construcción Red de Alcantarillado Pluvial en Mogotes - EN EJECUCIÓN. -\$6.347 Millones Fecha Inicio: Ago 2021 / Fecha estimada terminación: Ago 2022. Avance de obra: 2%. Empleos: 200 / Beneficiarios: 1.030	CxC
6	Optimización Hidráulica de las redes de acueducto para el casco urbano Fase 1 en Socorro - EN CONTRATACIÓN - \$1.924 Millones Fecha estimada terminación: May 2022. Empleos: 160 / Beneficiarios: 23.751.	CxC
7	Optimización y Mejoramiento Acueducto en Oiba - EN EJECUCIÓN. - \$5.112 Millones Fecha Inicio: Ago 2021 / Fecha Estimada de Terminación: Ago 2022. Avance de Obra: 1%. Empleos: 240 / Beneficiarios: 3.452	CxC
8	Ampliación Red Acueducto y Alcantarillado en Suratá - EN CONTRATACIÓN - \$1.541 Millones. Empleos: 160 / Beneficiarios: 297	CxC
9	Optimización Acueducto Urbano en Los Santos - EN EJECUCIÓN - \$883 Millones Fecha inicio: Ago 2021 / Fecha estimada terminación: Feb 2022. Avance de obra: 7%. Empleos: 60 / Beneficiarios: 1.723	CxC
10	Construcción Unidades Sanitarias en San Joaquín EN CONTRATACIÓN - \$473 Millones. Empleos: 60 / Beneficiarios: 80. Fecha estimada terminación: Jul 2022.	CxC
11	Estudios y Diseños Sistema de Acueducto y Alcantarillado en Santa Elena del Opón - EJECUTADO - \$349 Millones Fecha de Inicio: Dic 2020 / Fecha de Terminación: Sep 2021. Empleos: 2 / Beneficiarios: 150	CxC
12	Optimización y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en Zapatoca - EN EJECUCIÓN - \$7.123 Millones CXC (\$2.084 Millones NACIÓN / \$5.039 Millones PRIVADOS) Fecha de Inicio: Dic 2020 / Fecha Estimada de Terminación: Feb 2022. Avance obra: 86%. Empleos: 53 / Beneficiarios: 5.661	CxC
13	Fase 1 y Fase 2: Exploración y explotación de un pozo profundo en el sector de la pampa del municipio de Villanueva - EN EJECUCIÓN - \$366 Millones Fecha de Adjudicación: Jun 2021 / Fecha Inicio: Ago 2021 / Fecha Estimada de Terminación: Feb 2022. Avance de Obra: 12%. Empleos: 13 / Beneficiarios: 4.284	CxC

El futuro es de todos

Consejería Presidencial para las Regiones

SANTANDER

Inversión en Ejecución

TOTAL DEPARTAMENTAL

PROSPERIDAD SOCIAL Infraestructura



\$ 12.585 Millones 11 proyectos 379 empleos 29.791 beneficiarios

3 – Ejecución
Girón – Aratoca –
Sabana de Torres
\$2.670 Millones

7 – Suspendidos**
Landázuri – Encino –
El Carmen de Chucuri
– Puerto Wilches – La
Paz – Piedecuesta -
Molagavita
\$5.124 Millones

1 – Contratado***
Sabana de Torres
\$4.791 Millones

MUNICIPIO	PROYECTOS EN EJECUCIÓN, SUSPENDIDOS Y CONTRATADOS	INVERSIÓN
Landázuri**	Mejoramiento De Condiciones De Habitabilidad	\$685
Encino**	Mejoramiento De Condiciones De Habitabilidad	\$557
El Carmen De Chucurí**	Mejoramiento De Condiciones De Habitabilidad	\$932
Puerto Wilches**	Mejoramiento De Condiciones De Habitabilidad	\$971
La Paz**	Mejoramiento De Condiciones De Habitabilidad	\$601
Piedecuesta**	Construcción Centro Comunal Cabecera Del Llano Municipio De Piedecuesta - Santander	\$632
Molagavita**	Mejoramiento De Condiciones De Vivienda	\$746
	TOTAL	\$5.124

SANTANDER

Inversión en Ejecución

TOTAL DEPARTAMENTAL

PROSPERIDAD SOCIAL Infraestructura



\$ 12.585 Millones 11 proyectos 379 empleos 29.791 beneficiarios

3 – Ejecución
Girón – Aratoca –
Sabana de Torres
\$2.670 Millones

7 – Suspendidos**
Landázuri – Encino –
El Carmen de Chucuri
– Puerto Wilches – La
Paz – Piedecuesta -
Molagavita
\$5.124 Millones

1 – Contratado***
Sabana de Torres
\$4.791 Millones

MUNICIPIO	PROYECTOS EN EJECUCIÓN, SUSPENDIDOS Y CONTRATADOS	INVERSIÓN
Sabana De Torres***	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Vía Principal Y Sus Vías Secundarias Del Barrio Comuneros (Calle 16A Entre Carreras 25-24 Y 22, Calle 17 Entre Carreras 25, 24 Y 23, Calle 17A Entre Carreras 25, 24 Y 23, Calle 18 Entre Carreras 25, 24, 23 Y 22, Calle 18A Entre Carreras 25, 24, 23 Y 22A, Carrera 25 Entre Calles 16 Y Calles 18A, Carrera 24 Entre Calles 16 Y Calle 18A, Carrera 22A Entre Calle 16 Y Calle 17) Municipio De Sabana De Torres - Santander	\$4.791
Sabana De Torres	Construcción Fase I De Polideportivo Cubierto En La Villa Olímpica Del Municipio De Sabana De Torres - Santander	\$1.044
Aratoca	Mejoramiento De Condiciones De Habitabilidad	\$653
Girón	Mejoramiento De Condiciones De Habitabilidad	\$973
	TOTAL	\$7.461

SANTANDER

PRESUPUESTO GENERAL NACIÓN 2021- 2022

TOTAL DEPARTAMENTAL

2021: \$ 1,82 Billones

2022: \$ 2,54 Billones

Variación %: +39,6%

Variación Abs.: \$ 721.859 Millones

	Inversión 2022 Millones
Agricultura y Desarrollo Rural	\$ 38,966
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 26,035
Comercio, Industria y Turismo	\$ 4,618
Defensa y Policia	\$ 5,000
Deporte y Recreación	\$ 11,360
Educación	\$ 245,312
Empleo Público	\$ 3,824
Fiscalia	\$ 2,753
Hacienda	\$ 31,497
Inclusión Social y Reconciliación	\$ 859,693
Información Estadística	\$ 412
Interior	\$ 845
Justicia y del Derecho	\$ 12,034
Minas y Energía	\$ 126,740

	Inversión 2022 Millones
Organismos de Control	\$ 2,454
Planeación	\$ 74,587
Presidencia de la República	\$ 700
Rama Judicial	\$ 10,502
Registraduría	\$ 3,724
Relaciones Exteriores	\$ 41
Salud y Protección Social	\$ 24,182
Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y No Repetición	\$ 1,598
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 22,274
Trabajo	\$ 243,350
Transporte	\$ 739,900
Vivienda, Ciudad y Territorio	\$ 50,458
TOTAL	\$ 2,542,859



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones



SANTANDER

REGALÍAS



Ejecución bienio actual (corte 30 de agosto de 2020)

- Aprobados **247 proyectos** en el departamento, con una inversión de **\$665.720 Millones**.
- **196 proyectos** por valor de **\$282.844 Millones** aprobados en OCAD municipales.
- **44 proyectos** por valor de **\$211.035 Millones** aprobados en el OCAD Departamental.
- **7 proyectos** aprobados **SIN CONTRATAR** en 2020. Inversión proyectada **\$2 mil Millones**.

SECTORES DESTACADOS

Transporte:
143 proyectos
\$284.041 Millones

Educación
143 proyectos
\$ 136.299 Millones

Anexo 1. Pacto Funcional Santander



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones





PACTO FUNCIONAL DE SANTANDER



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

Objeto:

Consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

PACTO FUNCIONAL DE SANTANDER



El futuro es de todos

Consejería Presidencial para las Regiones

Plazo



- Fecha suscripción: 31/10/2020
- Fecha de terminación: 31/10/2025

2 Líneas Temáticas



- Conectividad subregional.
- Infraestructura para el desarrollo económico y social.

PLAN DE INVERSIONES

- \$ 1.944.333 Millones total PEI (Plan Estratégico de Inversiones)
- Avance financiero 35,7%
- Avance financiero nación 46 % - Avance Territorio 12,6%

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

Valor en millones					
Sector	Valor total indicativo	Aporte (territorio y otros)	%	Aporte (nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	140.093	140.093	100%	0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	137.500	0	0%	137.500	100%
Comercio, industria y turismo	82.013	34.963	43%	47.050	57%
Deporte y recreación	100.000	20.000	20%	80.000	80%
Educación	186.654	63.481	34%	123.173	66%
Interior	1.064	0	0%	1.064	100%
Salud y Protección Social	56.000	56.000	100%	0	0%
Transporte	1.085.775	141.568	13%	944.207	87%
Vivienda, ciudad y territorio- agua	49.181	49.181	100%	0	0%
Vivienda, ciudad y territorio- vivienda	106.053	106.053	100%	0	0%
Total	1.944.333	611.339	31%	1.332.993	69%

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021

PROGRAMA	Total Valor Inversión	Observaciones
Pavimentación vía Curos – Málaga	\$ 320.000	Estado: En ejecución. Obra adjudicada en ABR 2021 Acta de inicio: 29 JUN 2021
Pavimentación Troncal Central Norte	\$ 180.000	Estado: En ejecución (DIC 2022: Terminación) Contrato obra 1684 de 2020 y contrato interventoría 1912 de 2020
Pavimentación Transversal Carare	\$ 90.000	Estado: En ejecución (JUN 2022: Terminación) Contrato obra 1628 de 2020 y contrato interventoría 1871 de 2020
Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional	\$ 6.706	Estudios y diseños obras Estado: En ejecución (Jun 2022: Terminación) Recursos Nación: contrato obra 1962 de 2020 y contrato interventoría 1811 de 2020 Recursos Territorio: apertura proceso licitatorio IT-CM-20-05 por \$2.353 millones / adjudicación: 25 de enero de 2021
Mejoramiento anillo vial Girón Floridablanca	\$ 20.000	Estado: En ejecución (JUL 2022: Terminación) Contrato 1968 de 2020 y contrato interventoría 2327 de 2020
Pavimentación vía Zapatoca Galán Barichara	\$ 152.281	Estado: En ejecución Adjudicados estudios y diseños por valor de \$2.039 millones (proceso IT-CM-20-04). Interventoría por valor de \$331 millones
Centro de alto rendimiento en altura	\$ 80.000	Estado: Sin avance En revisión propuesta de cambio de iniciativa con la inclusión del proyecto Plan Maestro de la Villa Deportiva de Bucaramanga.
Construcción del Malecón de Barrancabermeja	\$ 64.737	En estructuración por parte del municipio de Barrancabermeja

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021

PROGRAMA	Total Valor Inversión	Observaciones
Mejoramiento vías terciarias	\$ 132.994	Estado: Contratos adjudicados (41) / Viabilizados (4) del departamento. Recursos Nación: firmados convenios entre INVIAS y 41 municipios. Se sugiere revisar la articulación de estos proyectos con el Pacto Funcional para ser incluidos en la gestión de seguimiento. Territorio: aprobados proyectos regalías por \$7.104 Millones, así: Lebrija: \$1.000 Millones. Matanza: \$886 Millones. San Gil: \$2373 Millones (AGO 2022: Terminación). Oiba: \$2845 Millones.
Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las UTS	\$ 28.773	Estado: Con concepto favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional. En trámite revisión del proyecto por parte del Fondo Regional de Pactos Territoriales.
Adecuación y mejoramiento sede Piedecuesta UTS	\$ 14.560	En estructuración por parte de las UTS
Construcción Edificio Facultad de Salud de la UIS	\$ 106.177	Se han adelantado 7 mesas de trabajo interinstitucionales (MEN, Gobernación, DNP –PT y FRPT). Se logró concepto favorable MEN y continúa en revisión del FRPT y ajustes por parte de la UIS.
Ampliación SENA San Gil (Mejora infraestructura y dotación)	\$ 28.000	Estado: Convenio firmado Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social por valor de \$13.000 millones, se encuentra en avance de estudios y diseños.
TOTAL	\$ 1.224.228	

Anexo 2. Pacto Bicentenario



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones



Pacto Bicentenario



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

Departamentos (5)



- Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander

2 Líneas Temáticas



- Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora. (8 corredores por \$3,4 Billones).
- Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora (66 Proyectos por \$290.652 Millones).

PLAN DE INVERSIONES

- \$ 3,72 Billones total
- Gobierno Nacional: \$2,45 Billones (66%)
- Departamentos: \$1,27 Billones (34%)

Pacto Bicentenario



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

Línea 1.

*Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora.

INFRAESTRUCTURA VIAL

2 Proyectos del componente vial que
benefician al departamento de Santander
\$1,25 Billones

Duitama – Charalá - San Gil
\$ 500.000 Millones
Estado. Contrato adjudicado
MAR 2021: Adjudicación
JUN 2026: Finalización

Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa
\$ 750.000 Millones
MAR 2021: Adjudicación
DIC 2026: Finalización

Pacto Bicentenario



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

Línea 2

*Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora

PROMOCIÓN TURÍSTICA

*Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander

\$ 200 Millones

Estado. Ejecutado

OCT 2020: Finalización

*Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander

\$ 5.540 Millones (No se suma por ser financiación de la Gobernación)

Estado. En Ejecución

Avance de obra 20%

7 Iniciativas del sector turismo que benefician al departamento de Santander

\$ 29.109 Millones

*Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander

\$ 50 Millones

Estado. Ejecutado

SEP 2021: Finalización

*Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander.

\$ 68 Millones (MinTurismo)

\$ 183 Millones (No se suma por ser cofinanciación de la Gobernación con el MINCIT)

Estado. En Estructuración para incluir en

Plan 2021

Pacto Bicentenario



El futuro
es de todos

Consejería Presidencial
para las Regiones

Línea 2

*Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora

PROMOCIÓN TURÍSTICA

7 Iniciativas del sector turismo que
benefician al departamento de
Santander
\$ 29.109 Millones

*Construcción del parque temático lineal
alusivo a la Batalla de Pienta
\$ 12.826 Millones
Estado: En Estructuración para incluir en
Plan 2021

*Casona de San Gil fase I
\$ 10.425 Millones
Estado: En Estructuración para incluir en
Plan 2021

*Mejoramiento, adecuación y
mantenimiento del parque principal en el
centro poblado Guane del municipio de
Barichara, Santander.
\$ 946 Millones (No se suma por ser financiación de la
Gobernación)
Estado. Ejecutado
SEP 2020: Finalización